

BESZÁMOLÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

„Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program” című projekt 2009 áprilisában vette kezdetét. A fejlesztésben tíz település vesz részt: Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés és Zákányszék települések, melyek a projekt lefolytatásának idejére önkormányzati társulást hoztak létre (Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás).

Beruházás szakaszolása

A beruházás előrehaladását néhány körülmény olyan mértékben befolyásolta, hogy a projekt nem tudott befejeződni 2016. évben. A beruházás a teljes kivitelezéssel és az előírásnak megfelelő próbaüzem megtartásával csak 2017. évben valósítható meg. A késelemben lévő projektek EU-s támogatásának megtartását szem előtt tartva formálódott az a jogi megoldás, mely szerint szakaszolni lehetett a beruházás megvalósulását. Műszaki és pénzügyi szempontból két szakaszra bontva valósulhat meg a projekt:

- A projekt 1. szakaszát be kellett fejezni 2015. december 31-ig. Így az 1. szakasz a KEOP operatív programból illetve a BM Önerő Alap támogatásból került finanszírozásra.
- A beruházás 2016-2017. évre áthúzódó része lett a 2. szakasz, amely a KEHOP programból kerül finanszírozásra 2014-2020. EU-s támogatási időszak terhére. Illetve az önerőrész a szakaszolt projektek önerő támogatására egyéb hazai forrásból kerül finanszírozásra.

Beruházás pótköltsége

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program beruházás kivitelezését az AQUAPROFIT ZRT – BAUSZER KFT Konzorcium végzi.

A Vállalkozó többletköltség igényt nyújtott be, amely jogosságát illetően vita alakult ki a Vállalkozó és a Megrendelő között. A Vállalkozó és a Társulás felkértek Döntnököt, hogy a kialakult vitát döntse el. Döntnöknek felkért személy: Beke László FIDIC szakértő, Igazságügyi szakértő *(ny.sz.: 010 929 építési beruházás ivóvízellátás, ivóvízminőség-javítás, környezeti víz- és talajvédelem, vízrendezés és belvízmentesítés)*

A Döntnök megvizsgálta a Vállalkozói követeléseket és 2017. március 8-i keltezéssel meghozta Döntnöki Határozatait. A Szerződéses Ár összesen (mindhárom kivitelezői szerződéshez kapcsolódóan együtt) nettó 1.575.596.958,-Ft összeggel történő emelését valamint a kivitelező teljesítési határidejének 2017. május 31-re történő módosítását ítélte jogosnak. Azaz a Kivitelezőnek be kell fejeznie a munkát, teljesítenie kell 2017. május 31-re.

A Társulás támogatás emelési kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív programokért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (KSZ), amelyben a Döntnök által jogosnak ítélt Kivitelezői többlet költségigény **1.575.596.958,-Ft finanszírozását kérte**, tekintettel hogy sem a Társulásnak, sem a tagönkormányzatoknak nincs forrása ezen többlet költség finanszírozására.

NFM hazai forrásból megfinanszírozta a beruházás többletköltség igényt. A döntnök által jogosnak elismert kivitelezői követelésre a támogatás a Társulás bankszámlájára megérkezett, amely teljes egészében a kivitelező vállalkozó részére kifizetésre került.

Kértük a kivitelező teljesítési idejének hosszabbításához igazodva a KEHOP-2.1.4-15-2016-00001 azonosítószámú Támogatási Szerződés módosítását. TSZ aláírása folyamatban.

- a projekt fizikai befejezésének új dátuma: 2017. június 30.
- a projekt záró elszámolásának benyújtási határideje 2017. július 30.

Beruházás jelentősebb adatai

	1. szakasz (KEOP)	2. szakasz (KEHOP)
Támogatási szerződés aláírása	2012. 02. 17.	2016.07.04.
Megvalósítási munkák összköltsége (nettó Ft)	5.349.553.554,-	1.035.350.900,-
Megvalósítási munkák elszámolható költsége (nettó Ft)	3.773.956.596,-	1.034.101.490,-
Megvalósítási munkák elszámolható összköltségének Eu-s támogatása	3.183.728.239,-	872.373.074,-
Önerő támogatás	590.228.357,-	161.728.416,-
Megvalósítási munkák nem elszámolható összköltsége (nettó Ft)	1.575.596.958,-	1 249 410,-
Egyéb hazai forrásból támogatás a nem elszámolható költségre (nettó Ft)	1.575.596.958,-	-
Megvalósulás napja	2015. 12. 15.	2017. 06. 30.

A szakaszolt KEOP-KEHOP projekt nettó összköltsége 6.384.904.454,-Ft.

Ebből:	KEOP-KEHOP támogatás:	4.056.101.313,-
	Önerő támogatás.....:	751.956.773,-
	Egyéb hazai forrásból támogatás:	1.575.596.958,-
	Társulás költségvetéséből:	1.249.410,-

Tisztított ivóvíz lakossági ivóvízhálózatra termelésének státusa:

Üllés – Hálózatra termelés 2016.12.22-e óta egy rövidebb 2017. januári leállástól eltekintve folyamatban van és 2017.01.19-től folyamatos. Az 1 hónapos hálózati próbaüzemi időszak az általunk ismert eredmények alapján megfelelő eredményekkel eltelt. Műszaki átadás-átvétel 2017. május 18-án megkezdődött.

Ruzsa – Hálózatra termelés 2017.01.30-a óta folyamatban van. Az 1 hónapos hálózati próbaüzemi időszak az általunk ismert adatok alapján megfelelő eredményekkel eltelt. Műszaki átadás-átvétel 2017. május 18-án megkezdődött.

Bordány – Hálózatra termelés 2017.02.09-e óta folyamatban van. Az 1 hónapos hálózati próbaüzemi időszak az általunk ismert adatok alapján megfelelő eredményekkel eltelt. Műszaki átadás-átvétel 2017. május 18-án megkezdődött. Az előzetes eredmények alapján Bordányban a hálózatra termeléses végponton a 2017. május 11.-i eredmények alapján mikroszkópos biológiai szennyezés feltételezhető. Vállalkozó haladéktalanul intézkedik a probléma kivizsgálásáról és a szükséges beavatkozások elvégzéséről.

Zákányszék – Hálózatra termelés 2017. 02.28-a óta folyamatban van. Az 1 hónapos hálózati próbaüzemi időszak az általunk ismert eredmények alapján megfelelő eredményekkel eltelt. Műszaki átadás-átvétel 2017. május 18-án megkezdődött.

Öttömös – Hálózatra termelés 2017.03.16-a óta folyamatban van. A Vállalkozói vízminőségi beavatkozások tovább folytak a hálózatra termelés fenntartása mellett. Az eredményekre tekintettel a sikeres 1 hónapos hálózati próbaüzem még nem teljesült. A rendelkezésre álló vizsgálati eredmények alapján a fertőtlenítés eredményes volt. A vállalkozó 2017. május 31-re készre jelentett.

Ásotthalom – Hálózatra termelés 2017.03.22-e óta folyamatban van. A Vállalkozói vízminőségi beavatkozások tovább folytak a hálózatra termelés fenntartása mellett. Az eredményekre tekintettel a sikeres 1 hónapos hálózati próbaüzem még nem teljesült. A rendelkezésre álló előzetes vízvizsgálati eredmények alapján technológiaközi nem megfelelőesség feltételezhető. A vállalkozó 2017. május 31-re készre jelentett.


Mórahalom – Hálózatra termelés 2017.04.11-től folyamatos. A Vállalkozó fokozott mintavételt végez. Az eddig vett minták szerint az eredmények megfelelőek. A vállalkozó a légtechnika beszerelést 2017. május 25-re készre jelentette.

Forráskút – Hálózatra termelés 2017.04.20-án megkezdődött. Az eddig vett minták szerint az eredmények megfelelőek. A vállalkozó a légtechnika beszerelést 2017. május 25-re készre jelentette.

Domaszék – A hálózatra termelés 2017.05.03-án megkezdődött. Az eddig vett minták szerint az eredmények megfelelőek, de a sikeres 1 hónapos hálózati próbaüzem még nem telt el. A vállalkozó 2017. május 31-re készre jelentett.

Pusztamérges – A beruházás részműszaki átadása befejeződött 2017.02.02-án. A légtechnikai berendezések telepítése van folyamatban. A vízminőségét illetően az általunk ismert eredmények alapján megfelelő eredményeket mutat. A vállalkozó a légtechnika beszerelést 2017. május 25-re készre jelentette.

Mórahalom, 2017. május 26.


Nográdi Zoltán
elnök

